

平成29年11月10日
一般社団法人塩尻市森林公社

設計図書等に関する質問・回答書

工事名 森林利活用総合拠点施設新築工事

回答No. 1

質疑番号	図面No.	質疑内容	回答
1	A-15 A-12	A-15 図作業場と A-12 図 X16 より外部は、別途工事と考えて宜しいでしょうか。	別途工事とする。
2	A-01 A-31	地盤改良について A-01 図 砕石による転圧 t600×204.2 m ² A-31 図 砕石 t200 転圧とありますが FG1～FG3 ステコン下 t320、土間コン下 t320 の砕石転圧として宜しいでしょうか。	建物を解体した地盤のため、砕石 t = 200 で入念に転圧、地盤改良後、基礎砕石 t = 120 を施工すること。
3	A-01 内訳明細書	土工事 現場発生土の処理について A-01 図には構外に抛出し適切に処理する 内訳明細書には場内処分とありますが 敷地内処分で宜しいでしょうか。又、処理方法のご指示をお願いします。	場内処分とする。処分位置は現場指示による。
4		天井下地について、軽鉄下地として宜しいでしょうか。	軽鉄下地でも良い。
5		木工事について 真壁部分の 120 角柱は、120×120 のひきたて寸法使用として宜しいでしょうか。	ひきたて寸法使用とする。
6		木工事について 垂木 45×75 は、製材のまま使用として宜しいでしょうか。	製材のままの使用でも良い。
7	A-02	木工事について サワラ板等は、同等代用樹種使用して宜しいでしょうか。	サワラ使用とする。ただし、流通状況等、真にやむを得ない場合に限り協議による。